

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Региональная сетевая компания" за 2013 год, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно)

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2013 год]		Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	2,97	5,474	5,028	0,19	6,04	2,97	-0,45				
1	Техническое перевооружение и реконструкция	2,97	4,70	4,52	0,19	5,53	2,97	-0,18				
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	2,97	4,70	4,52	0,19	5,53	2,97	-0,18				
1.1.1	Реконструкция электрических сетей в п. Полевой Верхнекамского р-на Кировской обл.	0,00	0,49	0,57	0,07	3,21	0,00	0,08				
1.1.1.1	Реконструкция ВЛ-6 от ТП 35/6 "Лесная", яч.5		0,49	0,566	0,07	3,21	0,00	0,08	16,73%			
1.1.2	Реконструкция электрических сетей в п. Комендантский Верхнекамского р-на Кировской обл.	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №17: - фидер 2 от ТП №17; - фидер 6 от ТП №17; - фидер 8 от ТП №17.		0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.3	Модернизация трансформаторных подстанций в п. Комендантский Верхнекамского района Кировской области	1,28	0,17	0,00	0,00	0,00	1,28	-0,17				

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2013 год]		Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.3.1	Модернизация ТП №15	1,28	0,17	0,00	0,00	0,00	1,28	-0,17	-13,03%			На конец 2013 г. были запланированы работы по разработке проектной документации. В виду корректировки графика производства работ указанные работы будут закрыты в 1 полугодии 2014г.
1.1.4.	Реконструкция электрических сетей в п.Лесной Верхнекамского р-на Кировской обл.	0,00	3,40	3,52	0,12	2,33	0,00	0,12				
1.1.4.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №1: - фидер 10 от ТП №1; - фидер 16 от ТП №1.		0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.4.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2: - фидер 11 от ТП №2;		0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.4.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №3: - фидер 9 от ТП №3; - фидер 11 от ТП №3.		0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.4.4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №5: - фидер 5 от ТП №5; - фидер 8 от ТП №5;		0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.4.5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №8: - фидер 2 от ТП №8;		0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.4.6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 ф.3 с переводом от ТП №2 ф.4, ф.6, от ТП №5 ф.7		0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00				

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2013 год]		Освоено (закрыты актами выполнен-ных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.4.7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №10: - фидер 2 от ТП №10;		0,33	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.4.8	Реконструкция ВЛ-6 от ТП 35/6 "Лесная" яч.7 (П ш)		0,34	0,46	0,12	2,33	0,00	0,12	36,57%			
1.1.5.	Модернизация трансформаторных подстанций в п. Лесной Верхнекамского района Кировской области	1,68	0,22	0,00	0,00	0,00	1,68	-0,22	-13,06%			
1.1.5.1	Реконструкция ТП №3	1,68	0,22	0,00	0,00	0,00	1,68	-0,22	-100,00%			На конец 2013 г. были запланированы работы по разработке проектной документации. В виду корректировки графика производства работ указанные работы будут закрыты в 1 полугодии 2014г.
2	Новое строительство	0,00	0,77	0,51	0,00	0,51	0,00	-0,26				
2.1.	Прочее новое строительство	0,00	0,77	0,51	0,00	0,51	0,00	-0,26				
2.1.1.	Монтаж электросчетчиков учета электроэнергии в п.Лесной Верхнекамского р-на Кировской области (ПС "Лесная" 35/6 кВ, ТП №2, ТП №3, ТП №4, ТП №6, ТП №7, ТП №8, ТП №9, ТП №10)		0,58	0,40	0,40	0,40	0,00	-0,18	-31,59%			Экономия по факту выполненных работ
2.1.2.	Монтаж электросчетчиков учета электроэнергии в ТП № 17 в п.Комендантский Верхнекамского р-на Кировской области		0,05	0,03	0,03	0,03	0,00	-0,03	-48,72%			Экономия по факту выполненных работ

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2013 год]		Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.3.	Монтаж узлов учета электроэнергии на стороне 10 кВ ПС 35/10 "Брусничная" в п.Брусничный Верхнекамского р-на Кировской области		0,14	0,08	0,08	0,08	0,00	-0,05	-40,13%			Экономия по факту выполненных работ
<i>Справочно:</i>												
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы		0,59	0,59			0,00	0,00				
1	Реконструкция ВЛ-6 от ТП 35/6 "Лесная", яч.5		0,07	0,07			0,00	0,00				
2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №17: - фидер 2 от ТП №17; - фидер 6 от ТП №17; - фидер 8 от ТП №17.		0,06	0,06			0,00	0,00				
3	Реконструкция ВЛ-6 от ТП 35/6 "Лесная" яч.7 (II сш)		0,05	0,05			0,00	0,00				
4	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №1: - фидер 2 от ТП №1; - фидер 10 от ТП №1; - фидер 16 от ТП №1.		0,07	0,07			0,00	0,00				
5	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №2: - фидер 11 от ТП №2;		0,03	0,03			0,00	0,00				
6	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №3: - фидер 1 от ТП №3; - фидер 9 от ТП №3; - фидер 11 от ТП №3.		0,09	0,09			0,00	0,00				
7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №5: - фидер 5 от ТП №5; - фидер 8 от ТП №5;		0,07	0,07			0,00	0,00				
8	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №8: - фидер 2 от ТП №8;		0,05	0,05			0,00	0,00				

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [2013 год]		Освоено (закрыто актами выполнен-ных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинанси-ровать по ре-зультатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений	
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет			
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
9	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №9 ф.3 с переводом от ТП №2 ф.4, ф.6, от ТП №5 ф.7		0,07	0,07			0,00	0,00					
10	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №10: - фидер 2 от ТП №10;		0,05	0,05			0,00	0,00%					

* В ценах отчетного года.

** План согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.