

**Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "РСК", млн. рублей с НДС  
(представляется ежегодно)**Утверждаю  
руководитель организации  
И.А.Стрельчук

(подпись)

" 26 " февраля 20 15 года  
М.П.

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненными работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
	<b>ВСЕГО,</b>											
1	Техническое перевооружение и реконструкция	6,1307156										
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	6,1307156	6,553	6,130716	6,130716	6,130716		-0,42228				
1	Модернизация и реконструкция трансформаторных подстанций в п.Комедантский Верхнекамского р-на Кировской обл.	0,5853932	0,662	0,585393	0,585393	0,585393	0	-0,07661				
	Реконструкция ТП №15	0,5853932	0,662	0,585393	0,585393	0,585393	0	-0,07661				
2	Реконструкция трансформаторных подстанций в п.Лесной Верхнекамского р-на Кировской обл.	2,402933	2,432	2,402933	2,402933	2,402933	0	-0,02907				
	Реконструкция ТП №3	2,402933	2,432	2,402933	2,402933	2,402933	0	-0,02907				
	Реконструкция электрических сетей в п.Лесной Верхнекамского р-на Кировской обл.	3,1423895	3,459	3,142389	3,142389	3,142389	0	-0,31661				
...	Реконструкция ВЛ-6 от ТП 35/6 "Лесная"	3,1423895	3,459	3,142389	3,142389	3,142389	0	-0,31661				
...												

\* В ценах отчетного года.

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.