

# АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА (Дефектная ведомость)

X - 2018

дата

21

номер

Объект ремонта

Инв. № 00-0000036, Трансформаторная подстанция ТП - 35 кВ "Лесная"  
по адресу: Кировская обл., Верхнекамский р-н, пос. Лесной  
год ввода в эксплуатацию: 1976 г.

Комиссия в составе представителей:

собственника объекта, в лице главного инженера ООО "РСК" Мокерова Е.В.,  
инженера по организации эксплуатации и охране труда ООО "РСК" Евдокимова Д.Н.  
эксплуатирующей организации ООО "Энергетика", в лице исполнительного директора Бойкова О.В.  
инженера по ремонту и обслуживанию электрических сетей ООО "Энергетика" Третьякова Р.Л.

составила настоящий акт технического обследования объекта электросетевого комплекса (наружный и внутренние осмотры), на предмет установления: отклонений в техническом состоянии, нарушений в работе, не соответствия нормативно-техническим требованиям, а также причин возникновения нарушений, и установила следующий перечень дефектов:


№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Перечень дефектов, нарушений, отклонений от норм	Перечень мероприятий	Срок	Ответ. Испол.
	Оборудование	Обоснование			
1	2	3	4	5	6
1	Здание:	существенные повреждения ограждающих конструкций, разрушение фундамента, неудовлетворительное состояние кровли	ремонт	2023	Нач. участка ПУ Верхнекамский
2	ОРУ - 35 кВ	По результатам периодических испытаний (ИП Попов В.Н.), оборудование ОРУ 35 кВ: шинопровод 35 кВ трансформатора Т-1, масляный выключатель 35 кВ № 1 не соответствует требованиям НТД, превышен срок нормативной эксплуатации 35 лет	Реконструкция: замена выключателя 35 кВ, замена шинопровода		
3	Силовой трансформатор Т-1 марки ТМТ-110/35/6 кВ	По результатам периодических испытаний (ООО "РИМ" 2016 г (Н.Новгород; ИП Попов В.Н. 2018 (г.Киров), силовой трансформатор не соответствует требованиям НТД, не пригоден к эксплуатации.	Капитальный ремонт трансформатора, без смены обмоток, с промывкой активной части, с глушением вводов 110 кВ...		
4	ЗРУ 6 кВ	По результатам периодических испытаний (ИП Попов В.Н.), оборудование ЗРУ 6 кВ не соответствует требованиям НТД, превышен срок нормативной эксплуатации 35 лет	Реконструкция : замена оборудования ЗРУ 6 кВ		
Оценка технического состояния объекта ( <u>удовлетворительное</u> / <u>неудовлетворительное</u> ): износ более 85%					

## Заключение:




Эксплуатация объекта разрешается до 24.05.2024 года. По результатам проведенных работ в соответствии с установленным настоящим актом объемов и сроков проведения - осуществить техническое освидетельствование при участии РТН, не позднее 2024 года

Подписи:

Председатель:

 Мокеров Е.В.

Члены комиссии:

 Евдокимов Д.Н.  
 Бойков О.В.  
 Третьяков Р.Л.