

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА
(Дефектная ведомость)

VI - 2018

дата

12

номер

Объект ремонта

Инв.№ 00-000011, Линия электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ фид. 1 от ТП 1/24 2 уч.

адрес: Кировская обл., Зуевский р-н, пос. Косино

год ввода: 1980

Комиссия в составе представителей:

собственника объекта, в лице главного инженера ООО "РСК" Мокерова Е.В.

инженера по организации эксплуатации и охране труда ООО "РСК" Евдокимова Д.Н.

эксплуатирующей организации ООО "Энергетика", в лице исполнительного директора Бойкова О.В.

инженера по ремонту и обслуживанию электрических сетей ООО "Энергетика" Третьякова Р.Л.

составила настоящий акт технического обследования объекта электросетевого комплекса (наружный и внутренние осмотры), на предмет установления: отклонений в техническом состоянии, нарушений в работе, не соответствия нормативно-техническим требованиям, а также причин возникновения нарушений, и установила следующий перечень дефектов:


№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Перечень дефектов, нарушений, отклонений от норм	Перечень мероприятий	Срок	Ответ. Испол.
	Оборудование	Обоснование			
1	2	3	4	5	6
1	Оборудование	Загнивание деревянной стойки (уменьшение ее диаметра сверх допустимого) или растрескивание стойки (трещины раскрытием 0,5 см и более суммарной длиной 1,5 м), ослабление крюка (штыря), загнивание траверсы опоры, провисание провода выше нормы, длины пролётов опор не соответствуют нормативным; Истек нормативный срок службы - 35 лет. (Средние нормативные сроки службы основных фондов учреждений и организаций).	Реконструкция	2024	Нач. участка ПУ Кировский
Оценка технического состояния объекта (<u>удовлетворительное</u> / <u>неудовлетворительное</u>): износ более 85%					

Заключение:




Эксплуатация объекта разрешается до 01.06.2024 года.

Подписи:

Председатель:


Мокеров Е.В.

Члены комиссии:


Евдокимов Д.Н.

Бойков О.В.

Третьяков Р.Л.