

**Отчет о выполнении капитального ремонта электроустановок  
ООО «Региональная сетевая компания» в 2014 году**

№ п/п	Нас.пункт	Дисп. наименование	Содержание работ	Ориентировочный объем работ	Достигнутый результат
	<b>Верхнекамский район Кировской области</b>				
1.	<i>пгт. Лесной, п. Комендантский</i>				
1.1.		ВЛ-6кВ фид.7 от СШ-2 ПС Лесная 35/6 кВ	Замена стоек (анкерные)	12 шт	Повышение надежности электроснабжения потребителей и безопасности эксплуатации электроустановок
			Замена одностоечных опор	12 шт	
1.2.		ВЛ 0,4 кВ фид. №3 от ТП 1	замена подкоса, замена стойки (оп. 7)	1 шт	
			замена стойки (оп. 6)	1 шт	
1.3.		ВЛ 0,4 кВ фид. №13 от ТП 1	замена подкоса, замена стойки (оп. 1,4,7,10)	4 шт	
			замена стойки (оп. 2, 3, 5, 6, 8, 9)	6 шт	
1.4.		ВЛ 0,4 кВ фид. №1 от ТП 3	замена подкоса, замена стойки (оп. 1, 6, 9, 14, 17, 20)	6 шт	
			замена стойки (оп. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19)	14 шт	
1.5.		ВЛ 0,4 кВ фид. №8 от ТП 6	Замена подкоса, замена стойки оп.№5,6,7	3 шт.	
			Замена стойки оп. №3,4	2 шт.	
1.6.		ВЛ 0,4 кВ фид. №4 от ТП 15	замена подкоса, замена стойки (оп. 1, 6)	2 шт	
			замена стойки (оп. 2, 3, 4, 5)	4 шт	

№ п/п	Нас.пункт	Дисп. наименование	Содержание работ	Ориентировочный объем работ	Достигнутый результат
	<b>Оричевский район Кировской области</b>				
2.	<i>пгт. Мирный</i>				
2.1.		ВЛ 0,4 кВ фид. №4 от ТП 102	замена опор №1, 2, 3, 4, 5, 6 (2 КО,4-4ДБ, 1У0,4-4ДБ и 3ПО,4-4ДБ)	6 шт	Повышение надежности электроснабжения потребителей и безопасности эксплуатации электроустановок
2.2.		КЛ 0,4 кВ фид. №3 от ТП 102	Ремонтная вставка на участке между ЖД по ул.Ст.Халтурина 40 - Ст.Халтурина -42	до 25 м	
2.3.		КЛ 0,4 кВ фид. №2 от ТП 103	Ремонтная вставка на участке между ЖД по ул.Гагарина 7 - Гагарина - 9	до 15 м	
2.4.		КЛ 0,4 кВ фид. №6 от ТП 103	Ремонтная вставка на участке между ЖД по ул.Радченко 21 - Радченко -19	до 15 м	
2.5.		КЛ 0,4 кВ фид. №6 от ТП 103	Ремонтная вставка на участке между ЖД по ул.Радченко 19 - Радченко -17	до 15 м	
2.6.		ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП 104	Замена опор рядом с домами №1, 3, 5, 7, 9 по ул. Первомайской и №10 по ул. Радченко	2 шт. (анкерно-концевые), 3 шт. (промежуточные)	
2.7.		ВЛ 0,4 кВ фид. №3 от ТП 206	Замена провода на провод с большим сечением на участке оп. 1(у) - оп. 12	444 м	
			Замена опор №3, рядом с маг. "Елена", домами №6, 16 по ул. Лесная, №20 по ул. Привокзальной, рядом с адм.зданием Лесхоза	2 шт. (анкерно-концевые), 4 шт. (промежуточные)	